

### Banda larga - Avanzamento fisico al 30 giugno 2013

REGIONE	Numero Tratte			Infrastrutture fibra ottica previste (km)	Infrastrutture fibra ottica realizzata (km)	Linee da abilitare	Linee abilite	Popolazione da raggiungere	Popolazione raggiunta
	previste	avviate	completate						
Abruzzo	14	12	4	114	81	5.727	1.799	14.544	3.873
Calabria	40	36	20	330	177	13.678	6.288	38.298	23.390
Campania	78	12	2	475	60	36.172	767	111.197	2.559
Lazio	48	25	1	174	23	5.114	46	15.587	86
Lombardia	52	21	5	215	7	14.851	927	34.417	2.253
Marche	24	0	0	144	0	2.489	0	5.900	0
Molise	69	10	0	371	23	23.329	0	68.127	0
Piemonte	34	12	5	229	52	17.745	1.002	41.890	2.165
Puglia	49	0	0	207	0	8.391	0	27.300	0
Sardegna	25	21	14	306	196	6.638	3.447	21.006	10.907
Sicilia	86	23	0	783	81	23.895	0	82.954	0
Toscana	30	14	0	224	3	10.389	0	20.140	0
Veneto	45	32	23	178	123	23.504	12.649	59.494	30.179
Basilicata*	20	0	0	250	0	12.500	0	20.302	0
Emilia Romagna*	13	0	0	180	0	4.742	0	11.381	0
Friuli Venezia Giulia*	6	0	0	47	0	623	0	5.000	0
Liguria*	1	1	n.d.	160	n.d.	n.d.	n.d.	42.391	n.d.
Umbria*	1	0	0	118	0	n.d.	0	93.000	0
<b>TOTALE</b>	<b>635</b>	<b>219</b>	<b>74</b>	4.505	826	209.827	26.925	712.928	75.412

\* Regioni che non hanno siglato l'Accordo di programma con il Mise

Fonti Mise e Autorità di gestione regionali PSR